



COMUNE di GIOI

PROVINCIA DI SALERNO

PROGETTO ESECUTIVO

**Intervento di messa in sicurezza dell'abitato di Cardile,
adeguamento e riqualificazione delle infrastrutture e degli
edifici pubblici in esso ubicati
"I STRALCIO FUNZIONALE"**

Data: Novembre 2021

Prot. n°:

Committente:

Amministrazione Comunale di Gioi

Progetto: RTP:

Capogruppo:

Ing. Pasquale Trotta

Mandanti:

Geom. Domenico Antonio De Marco

Dott. Arch. Filomena Papaleo

Dott. Geol. Emilio Vitale



Pasquale Trotta

Responsabile del procedimento:

Ing. Angelo Vertullo

Tavola:

Cronoprogramma delle opere

Disegno n°:

19

Scala:

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	20/12/2021	20/12/2021
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	21/12/2021	21/12/2021
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	22/12/2021	22/12/2021
Rimozione di guard-rails	1	E	1	1	23/12/2021	23/12/2021
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	1	E	6	8	24/12/2021	31/12/2021
Scavo a sezione obbligata	1	E	8	11	03/01/2022	13/01/2022
Perforazioni per pali trivellati	1	E	21	29	14/01/2022	11/02/2022
Posa ferri di armatura per pali trivellati	1	E	8	10	14/02/2022	23/02/2022
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	1	E	9	13	24/02/2022	08/03/2022
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili	1	E	8	10	09/03/2022	18/03/2022
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	1	E	7	9	21/03/2022	29/03/2022
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.	1	E	11	15	30/03/2022	13/04/2022
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.	1	E	10	16	14/04/2022	29/04/2022
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	1	E	10	12	02/05/2022	13/05/2022
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno	1	E	4	4	16/05/2022	19/05/2022
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	E	6	8	20/05/2022	27/05/2022
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	E	5	8	30/05/2022	06/06/2022
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	E	6	8	07/06/2022	14/06/2022
Realizzazione di marciapiedi	1	E	6	8	15/06/2022	22/06/2022
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	12	16	23/06/2022	08/07/2022
Posa di pavimenti per esterni in pietra	1	E	11	15	11/07/2022	25/07/2022
Posa di ringhiere e parapetti	1	E	5	7	26/07/2022	01/08/2022
Asportazione di strato di usura (tappetino)	1	E	3	3	02/08/2022	04/08/2022
Formazione di manto di usura (tappetino)	1	E	6	8	05/08/2022	12/08/2022
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	16/08/2022	16/08/2022

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = tratto A-B

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Affidataria

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

