



Comune di GIOI

Provincia di Salerno



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Gioi Capoluogo e frazione Cardile
Decreto crescita "D.L. 34/2019 del 30.04.2019"

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Rapp.

Elab. n° 9

Tecnico Progettista:

ing. Nicola Aniello D'Aiuto

Settembre 2019

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA

ing. Nicola Aniello D'Aiuto Via San Giovanni, 57, Cardile, di GIOI (SA)
tel. 09741936647 cell. 3477960629 Email ing.nicdaiuto@virgilio.it PEC nicola.daiuto@ordingsa.it
p.iva 02394650655

CRONO PROGRAMMA CON VISUALIZZAZIONE DEGLI IMPORTI PER SCANSIONI UNITARIE

Lavori di : *Efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione Gioi Capolugo e Fraz. Cardile*
DL crescita D.L. 34/2019 del 30.04.2019

Descrizione Attività	1° Mese					2° Mese				
ALLESTIMENTO CANTIERE ()										
Smontaggio armature da sostituire e smaltimento lampade (785,40)		112,20	112,20	112,20	112,20	112,20	112,20	112,20	112,20	
Fornitura e montaggio armature nuove con lampade a LED (25.198,80)			3.599,83	3.599,83	3.599,83	3.599,83	3.599,83	3.599,83	3.599,83	3.599,83
Verniciatura pali e bracci (2.165,75)										721,92
Fornitura e montaggio lampioni, compreso plinto e palo, alimentati ad energia solare (7.512,85)										
Fornitura e montaggio singolo palo ,compreso plinto. (330,53)										
SMONTAGGIO CANTIERE ()										
TOTALI PARZIALI ()		112,20	3.712,03	3.712,03	3.712,03	3.712,03	3.712,03	3.712,03	3.712,03	4.321,75
TOTALI PROGRESSIVI ()		112,20	3.824,23	7.536,26	11.248,29	14.960,31	18.672,34	22.384,37	26.706,12	

Descrizione Attività	3° Mese					4° Mese				
ALLESTIMENTO CANTIERE ()										
Smontaggio armature da sostituire e smaltimento lampade (785,40)										
Fornitura e montaggio armature nuove con lampade a LED (25.198,80)										
Verniciatura pali e bracci (2.165,75)	721,92	721,92								
Fornitura e montaggio lampioni, compreso plinto e palo, alimentati ad energia solare (7.512,85)			1.878,21	1.878,21	1.878,21	1.878,21				
Fornitura e montaggio singolo palo ,compreso plinto. (330,53)						110,18	110,18	110,18		
SMONTAGGIO CANTIERE ()										
TOTALI PARZIALI ()	721,92	721,92	1.878,21	1.878,21	1.878,21	1.988,39	110,18	110,18		
TOTALI PROGRESSIVI ()	27.428,03	28.149,95	30.028,16	31.906,38	33.784,59	35.772,98	35.883,15	35.993,33	35.993,33	35.993,33

N.B.: Il Mese è inteso come unità temporale composta di giorni 30 consecutivi